

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

### 週間工程表

請負者: 大和興業株式会社

( 6 月、第 2 週 )

工期: 平成24年 5月 22日 ~ 平成24年 11月 20日

週・日・曜日 工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程						
	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日
建築工事	土工事			ステ CON	墨 出し	アン カー		鉄筋工事		型枠工事				配筋 検査	基礎 地中梁 CON	養生	解体・搬出・埋戻し				
隣地CB解体																					
設備工事				墨 出し					スリーブ 入れ												
親工程との進捗比較	(備考)																				
十 一 日																					
※「一」の時はその理由を備考欄に記入																					