

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

週間工程表

請負者: 大和興業株式会社

(6 月、第 3 週)

工期: 平成24年 5月 22日 ~ 平成24年 11月 20日

工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日
建築工事	土工事			ステコン	雨天作業中止	墨出し		アンカー	鉄筋工事						型枠工事			配筋検査	基礎地中梁CON	養生	
隣地CB解体																					
設備工事												スリーブ入れ									
親工程との進捗比較	(備考)							※悪天候の為 基礎地中梁CON 22日(金)に変更													
± 日																					
※「-」の時はその理由を備考欄に記入																					