

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

### 週間工程表

( 7 月、第 2 週 )

請負者: 大和興業株式会社

工期: 平成24年5月22日 ~ 平成24年11月20日

週・日・曜日 工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程						
	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日
			鉄骨現寸検査							鉄骨製作								製品検査	錆止塗装		
										CON試験練 第4週 試験								基礎地中梁CON 第4週 試験			
建築工事		L型擁壁・隣地CB土工事		鉄筋・型枠工事							CON					型枠解体・搬出	型枠解体・搬出	埋戻し			
			外部階段基礎工事	CON						外部階段鉄筋・型枠工事	CON(雨天中止)					CON			型枠解体・搬出	埋戻し	
設備工事																					
親工程との進捗比較	(備考)																				
十日	※7月23日 月曜日 鉄骨建方																				
一日																					
※「一」の時はその理由を備考欄に記入																					