

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

週間工程表

請負者: 大和興業株式会社

(7 月、第 3 週)

工期: 平成24年5月22日 ~ 平成24年11月20日

工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程							
	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15日	16月	17月	18月	19月	20月	21月	22日	23月	24月	25月	26月	27月	28月	29日	
			鉄骨製作								製品検査	錆止塗装						外部足場組				
			CON試験練 第4週 試験																			
											基礎地中梁CON 第4週 試験											
																						上棟式
建築工事		L型擁壁・隣地CB	CON							型枠解体・搬出	型枠解体・搬出	埋戻し			鉄骨工事	搬入・建方	本締め	デッキ	母屋			
		鉄筋型枠工事																				
		外部階段鉄筋・型枠工事	CON(雨天中止)							CON			型枠解体・搬出	埋戻し								
設備工事																						
親工程との進捗比較	(備考)																					
+																						
-								※7月23日 月曜日 鉄骨建方														
															※7月28日 土曜日 16:00~ 上棟式							
※「-」の時はその理由を備考欄に記入																						