

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

### 週間工程表

( 7 月、第 4 週 )

請負者: 大和興業株式会社

工期: 平成24年5月22日 ~ 平成24年11月20日

週・日・曜日 工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程						
	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日
			製品検査 錆止塗装																		
			基礎地中梁CON 第4週 試験																		
								鉄骨工事						上棟式	土間工事						配筋検査
建築工事		型枠解体・搬出			型枠解体・搬出		埋戻し	搬入・建方		母屋	外部足場組				砂敷き	鉄筋・型枠工事					
								本締	デッキ					ポリフィルム	メッシュ敷き						
														スタイロ敷き							
		CON				型枠解体・搬出 埋戻し															
設備工事																		土間配管			
親工程との進捗比較	(備考)																				
+								※7月23日 月曜日 鉄骨建方													
-								※7月28日 土曜日 16:00~ 上棟式													
※「-」の時はその理由を備考欄に記入																					