

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

### 週間工程表

( 9 月、第 2 週 )

請負者: 大和興業株式会社

工期: 平成24年5月22日 ~ 平成24年11月20日

週・日・曜日 工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程										
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14月	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21月	22月	23日				
建築工事										●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●
外部	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
内部	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
設備工事	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
親工程との進捗比較	(備考)																								
十 一 日																									
※「一」の時はその理由を備考欄に記入																									