

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

週間工程表

請負者: 大和興業株式会社

(9 月、第 3 週)

工期: 平成24年 5月 22日 ~ 平成24年 11月20日

週・日・曜日 工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程						
	10月	11月	12月	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
建築工事	タイル下地工事・墨出し							タイル貼付							タイル貼付						
外部	屋根工事							玄関幕板工事							玄関屋根工事						
内部	軽鉄天井・壁下地							ドア枠取付							ボード貼付						
設備工事	天井・壁 配線・配管							ボード開口							ボード開口						
親工程との進捗比較	(備考)																				
十日																					
一日																					
※「一」の時はその理由を備考欄に記入																					