

工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

週間工程表

(10 月、第 1 週)

請負者: 大和興業株式会社

工期: 平成24年5月22日 ~ 平成24年11月20日

週・日・曜日 工事種目	先週工程							今週工程							翌週工程								
	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日		
建築工事		タイル貼付・目地詰め						目地シーリング			樋工事												
外部	●	●						●	●							●	●			●	●	●	
内部		ボード貼付							塗装工事			クロス工事						珪藻土塗り					
設備工事	●	●						●	●							●							
親工程との進捗比較	(備考)																						
十 一 日																							
※「一」の時はその理由を備考欄に記入																							