工事名: 飯塚歯科医師会館新築工事

# 週間工程表

（ 8 月、第 3 週）

請負者: 大和興業株式会社

工 期: 平成24年 5月 22日 ～ 平成24年 11月20日

| 週・日・曜日 / 工事種目 | 先週工程 | | | | | | | 今週工程 | | | | | | | 翌週工程 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 階段躯体CON 4週試験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10:00～ | | | | | | | | | 外部足場組 | | | | | | | | | |
| | | 土間・デッキCON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 盆休み | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 養生 | | 解体搬出 | | | | | | アスロック下地 | | | | アスロック建込 | | | | | |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 親工程との進捗比較 | （備考） | | |
|---|---|---|---|
| ＋ ― 日 | | | |
| ※「―」の時はその理由を備考欄に記入 | | | |